

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	متر طول ۱۲/۰۰	۱۲/۰۰					۱/۰۰	لوله پی. وی. سی. قطر ۶۳ میلیمتر و ۶ PN	۰۳۰۳۰۳
	(مشاور) ✓	(مشاور) ✓						لوله ۲ اینچ	۱-۱
	متر طول ۱۲/۰۰	۱۲/۰۰					۱/۰۰	لوله پی. وی. سی. قطر ۱۱۰ میلیمتر و ۶ PN	۰۳۰۳۰۶
	(مشاور) ✓	(مشاور) ✓						لوله ۴ اینچ	۲-۱
	متر طول ۸/۰۰	۸/۰۰					۱/۰۰	لوله پی. وی. سی. قطر ۱۶۰ میلیمتر و ۶ PN	۰۳۰۳۰۹
	(مشاور) ✓	(مشاور) ✓						لوله ۶ اینچ	۳-۱
	متر طول ۶۶/۰۰	۶۶/۰۰					۱/۰۰	لوله پلی اتیلن مشبک یک لایه به قطر ۲۰ میلیمتر	۰۴۰۱۰۲
	(مشاور) ✓	(مشاور) ✓							۴-۱
	دستگاه ۲/۰۰	۲/۰۰					۲/۰۰	توالت شرقی چینی ۵۶×۴۵ سانت جاپادار	۲۹۰۲۰۱
	(مشاور) ✓	(مشاور) ✓							۵-۱
	عدد ۱/۰۰	۱/۰۰					۱/۰۰	کفشوی پلیمری، با شبکه کره گرد یا چهارگوش ۱۰×۱۰ سانتی متر.	۲۹۱۱۰۳
	(مشاور) ✓	(مشاور) ✓							۶-۱
	عدد ۲/۰۰	۲/۰۰					۲/۰۰	شیر تکی شیلنگ دار کره ۱۵ میلیمتر (یکدوم اینچ)	۲۹۱۳۰۱
									۷-۱
	عدد ۳/۰۰	۳/۰۰					۳/۰۰	شیر شیلنگی برنجی ۲۰ میلیمتر (سه چهارم اینچ)	۲۹۱۷۰۲
									۸-۱
	عدد ۲/۰۰	۲/۰۰					۲/۰۰	شیر تکی شیلنگ دار کره ۱۵ میلیمتر (یکدوم اینچ)	۲۹۱۳۰۱
									۹-۱

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	عدد							شیر شیلنگی برنجی ۱۵ میلیمتر (یک دوم اینچ)	۲۹۱۷۰۱
	۲/۰۰	۲/۰۰					۲/۰۰		۱۰-۱
	عدد						ف	مخزن صابون	۲۹۱۹۱۱
	۲/۰۰	۲/۰۰					۲/۰۰		۱۱-۱

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	عدد ۲/۰۰	۲/۰۰					۲/۰۰	چراغ سقفی روکار LED	۰۱۷۱۰۱ ۱-۱
	(مشاور) ✓	(مشاور) ✓							
	مترطول ۳۰/۰۰	۳۰/۰۰				۳۰/۰۰	۱/۰۰	سیم مسی افشان ۱.۵، NYAF میلیمتر مربع	۰۶۰۴۰۴ ۲-۱
	مترطول ۱۰/۰۰	۱۰/۰۰				۱۰/۰۰	۱/۰۰	سیم مسی افشان ۲.۵، NYAF میلیمتر مربع	۰۶۰۴۰۵ ۳-۱
	عدد ۱/۰۰	۱/۰۰					۱/۰۰	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دو پل، یک راه، برای نصب توکار	۱۱۰۲۰۱ ۴-۱
	(مشاور) ✓	(مشاور) ✓							
	عدد ۱/۰۰	۱/۰۰					۱/۰۰	پریر ۱۶ آمپر با اتصال زمین، توکار	۱۱۱۲۰۱ ۵-۱
	مترطول ۴۰/۰۰	۴۰/۰۰				۴۰/۰۰	۱/۰۰	لوله کشی توکار PVC ۱۳.۵ Pg	۱۳۰۴۰۲ ۶-۱
	(مشاور) ✓	(مشاور) ✓							
	مترطول ۳/۰۰	۳/۰۰				۳/۰۰	۱/۰۰	لوله کشی توکار PVC ۱۶ Pg	۱۳۰۴۰۳ ۷-۱
	عدد ۲/۰۰	۲/۰۰					۲/۰۰	کلید خودکار مینیاتوری یک پل، ۱۰-۳۲ آمپر	۱۴۲۲۰۲ ۸-۱
	(مشاور) ✓	(مشاور) ✓							
	کیلوگرم ۳/۰۰	۳/۰۰	۳/۰۰۰				۱/۰۰	تابلو دیواری فشار ضعیف ارتفاع ۱.۲ متر	۱۴۹۰۰۱ ۹-۱
	(مشاور) ✓	(مشاور) ✓						تابلو برق سرویس بهداشتی	
	مترطول ۶۰/۰۰	۶۰/۰۰				۶۰/۰۰	۱/۰۰	سیم مسی تک لا ۱.۵، NYA میلیمتر مربع	۰۶۰۱۰۴ ۱۰-۱
	مترطول							کابل زمینی ۴×۳، NYY	۰۷۰۲۰۳

ملاحظات	جمع کلی	جمع جزئی	وزن یا ...	ارتفاع	عرض	طول	تعداد	شرح مختصر	کد فهرست
								شرح عملیات	ردیف - زیرردیف
	متر طول ۳۰/۰۰	۳۰/۰۰					۱/۰۰	کابل زمینی ۳×۴ NYY	۰۷۰۳۰۳ ۱۱-۱
	متر طول ۴۰/۰۰	۴۰/۰۰					۱/۰۰	کابل زمینی ۳×۶ NYY	۰۷۰۳۰۴ ۱۲-۱
	عدد ۳/۰۰	۳/۰۰					۱/۰۰	فیوز فشنگی صنعتی کندکار یا تندکار ۲۵~۱۰ آمپر	۱۴۰۱۰۲ ۱۳-۱
	کیلوگرم ۲۰/۰۰	۲۰/۰۰					۱/۰۰	تابلو دیواری فشار ضعیف ارتفاع ۱،۲ متر جعبه کنتور	۱۴۹۰۰۱ ۱۴-۱

« برگه مالی صورت وضعیت اضافه کاری (مشاور) »

شماره پیمان: ۹۹/۱۲/۶-۹۵۵۹

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

نام پروژه: توسعه ۳ کلاس در مدرسه متوسطه دوره دوم نام دستگاه اجرایی: اداره کل نوسازی مدارس خوزستان

مدرسه امام روستای قلعه شیخ رامهرمز

صفحه: ۵

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار: شرکت بتن افشان ایذه

ردیف *	شماره	شرح فهرست بها		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
		ملاحظات					

۳- لوله های پی.وی.سی و پلی پروپیلن

۶۸	۰۳۰۳۰۳	لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۶۳ میلیمتر و فشار کار ۶ بار.	مترطول	۱۶۷'۰۰۰/۰	۱۲/۰۰	۲'۰۰۴'۰۰۰	(مشاور)
۶۷	۰۳۰۳۰۶	لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۱۱۰ میلیمتر و فشار کار ۶ بار.	مترطول	۳۲۰'۵۰۰/۰	۱۲/۰۰	۳'۸۴۶'۰۰۰	(مشاور)
۶۹	۰۳۰۳۰۹	لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۱۶۰ میلیمتر و فشار کار ۶ بار.	مترطول	۶۱۲'۵۰۰/۰	۸/۰۰	۴'۹۰۰'۰۰۰	(مشاور)

جمع فصل بریال (پیمانکار):		۲۱'۳۲۵'۸۵۰	(۱/۴×۱/۰۹×۱/۳)	۱۰'۷۵۰'۰۰۰
جمع فصل بریال (مشاور):		۲۱'۳۲۵'۸۵۰	(۱/۴×۱/۰۹×۱/۳)	۱۰'۷۵۰'۰۰۰

۴- لوله های پلی اتیلن - فاکتوری

۷۰	۰۴۰۱۰۲	لوله پلی اتیلن مشبک یک لایه به قطر خارجی ۲۰ میلیمتر.	مترطول	۵'۰۰۰'۰۰۰	۶۶/۰۰	۸'۰۰۰'۰۰۰	
		لوله پلی اتیلن مشبک یک لایه به قطر خارجی ۲۵ میلیمتر.		۳۵۰'۰۰۰/۰	۵۰/۰۰	۱۷'۵۰۰'۰۰۰	

جمع فصل بریال (پیمانکار):		۱۰'۴۰۰'۰۰۰	(۱/۳)	۸'۰۰۰'۰۰۰
جمع فصل بریال (مشاور):		۲۲'۷۵۰'۰۰۰	(۱/۳)	۱۷'۵۰۰'۰۰۰

۲۹- لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی

۷۱	۲۹۰۲۰۱	توالت شرقی از چینی، جا پادار، به ابعاد تقریبی ۵۶×۴۵ سانتیمتر.	دستگاه	۲'۲۳۶'۰۰۰/۰	۲/۰۰	۴'۴۷۲'۰۰۰	(مشاور)
۷۲	۲۹۱۱۰۳	کفشوی از جنس مواد پلیمری، با شبکه کرمه گرد یا چهارگوش به ابعاد تقریبی ۱۰×۱۰ سانتی متر.	عدد	۳۹۱'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۳۹۱'۰۰۰	(مشاور)
۷۳	۲۹۱۳۰۱	شیر تکی شلنگ دار کرمه، به قطر ۱۵ میلیمتر، با پولک، افشانک، قلاب و شلنگ خرطومی کرمه، به طول تقریبی ۱۲۰ سانتیمتر.	عدد	۸۰۸'۵۰۰/۰	۲/۰۰	۱'۶۱۷'۰۰۰	(مشاور)

« برگه مالی صورت وضعیت اضافه کاری (مشاور) »

شماره پیمان: ۹۹/۱۲/۶-۹۵۵۹

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

نام پروژه: توسعه ۳ کلاس در مدرسه متوسطه دوره دوم نام دستگاه اجرایی: اداره کل نوسازی مدارس خوزستان

مدرسه امام روستای قلعه شیخ رامهرمز

صفحه: ۶

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار: شرکت بتن افشان ایذه

ردیف *	شماره	شرح فهرست بها ملاحظات	واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
--------	-------	--------------------------	------	-----------	-------	-----------

۲۹- لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی

۸	۲۹۱۷۰۱	شیر شلنگی برنجی، به قطر ۱۵ میلیمتر، با ماسوره سرشلنگ، به طور کامل.	عدد	۴۹۷'۰۰۰/۰	۲/۰۰	۹۹۴'۰۰۰ (مشاور)
۷۴	۲۹۱۷۰۲	شیر شلنگی برنجی، به قطر ۲۰ میلیمتر، با ماسوره سرشلنگ، به طور کامل.	عدد	۵۹۹'۵۰۰/۰	۳/۰۰	۱'۷۹۸'۵۰۰ (پیمانکار)
		جمع فصل بریال (پیمانکار):		(۱/۴×۱/۰۹×۱/۳)		۸'۲۷۸'۵۰۰
		جمع فصل بریال (مشاور):		(۱/۴×۱/۰۹×۱/۳)		۷'۴۷۴'۰۰۰

۲۹- لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی - فاکتوری

۹	۲۹۱۹۱۱	مخزن صابون	عدد	۶۰۰'۰۰۰/۰	۲/۰۰	۱'۲۰۰'۰۰۰ (مشاور)
		جمع فصل بریال (مشاور):		(۱/۳)		۱'۲۰۰'۰۰۰

« برگه مالی صورت وضعیت اضافه کاری (مشاور) »

شماره پیمان: ۹۹/۱۲/۶-۹۵۵۹

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

نام پروژه: توسعه ۳ کلاس در مدرسه متوسطه دوره دوم نام دستگاه اجرایی: اداره کل نوسازی مدارس خوزستان

مدرسه امام روستای قلعه شیخ رامهرمز

صفحه: ۷

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار: شرکت بتن افشان ایذه

ردیف *	شماره	شرح فهرست بها		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
		ملاحظات					

۱- چراغهای فضای داخلی - غیر صنعتی

۷۵	۰۱۷۱۰۱	چراغ های سقفی روکار، با حباب شیشه ای یا پلی کربنات مقاوم در مقابل اشعه ماورای بنفش، گرد یا چهارگوش به قطر حدود ۳۰ سانتی متر با لامپ مناسب کامپکت بالاست سرخود یا LED.	عدد	۱۷۰۶۰۰۰/۰	۲/۰۰	۳۴۱۲۰۰۰	(مشاور)
----	--------	---	-----	-----------	------	---------	---------

		جمع فصل بریال (پیمانکار):	۶'۷۶۸'۷۲۶		۳۴۱۲۰۰۰		(۱/۴×۱/۰۹×۱/۳)
		جمع فصل بریال (مشاور):	۶'۷۶۸'۷۲۶		۳۴۱۲۰۰۰		(۱/۴×۱/۰۹×۱/۳)

۶- سیمها

۶	۰۶۰۱۰۴	سیم مسی تک لا، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYA به مقطع ۱.۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۰'۹۰۰/۰	۶۰/۰۰	۱'۲۵۴'۰۰۰	(مشاور)
۷۶	۰۶۰۴۰۴	سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYAF به مقطع ۱.۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۲۱'۸۰۰/۰	۳۰/۰۰	۶۵۴'۰۰۰	(پیمانکار)
۸۰	۰۶۰۴۰۵	سیم مسی قابل انعطاف (افشان)، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYAF به مقطع ۲.۵ میلیمتر مربع.	مترطول	۳۱'۱۰۰/۰	۱۰/۰۰	۳۱۱'۰۰۰	(پیمانکار)

		جمع فصل بریال (پیمانکار):	۱'۹۱۴'۳۶۷		۹۶۵'۰۰۰		(۱/۴×۱/۰۹×۱/۳)
		جمع فصل بریال (مشاور):	۲'۴۸۷'۶۸۵		۱'۲۵۴'۰۰۰		(۱/۴×۱/۰۹×۱/۳)

۷- کابلهای فشارضعیف

۷	۰۷۰۳۰۳	کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۳×۴ میلیمتر مربع، برای نصب در داخل ترانشه.	مترطول	۱۶'۵۰۰/۰	۳۰/۰۰	۴'۸۱۵'۰۰۰	(مشاور)
۸	۰۷۰۳۰۴	کابل زمینی سه سیمه با عایق و روکش ترمو پلاستیک از نوع NYY و به مقطع ۳×۶ میلیمتر مربع، برای نصب در داخل ترانشه.	مترطول	۲۱۸'۰۰۰/۰	۴۰/۰۰	۸'۷۲۰'۰۰۰	(مشاور)

		جمع فصل بریال (مشاور):	۲۶'۸۵۰'۷۳۳		۱۳'۵۳۵'۰۰۰		(۱/۴×۱/۰۹×۱/۳)
--	--	------------------------	------------	--	------------	--	----------------

۱۱- کلیدها و پریزها

۸۱	۱۱۰۲۰۱	کلید ۱۰ آمپر ۲۵۰ ولت دو پل، یک راه، برای نصب توکار.	عدد	۱۷۲'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۷۲'۰۰۰	
----	--------	---	-----	-----------	------	---------	--

« برگه مالی صورت وضعیت اضافه کاری (مشاور) »

شماره پیمان: ۹۹/۱۲/۶-۹۵۵۹

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

نام پروژه: توسعه ۳ کلاس در مدرسه متوسطه دوره دوم نام دستگاه اجرایی: اداره کل نوسازی مدارس خوزستان

مدرسه امام روستای قلعه شیخ رامهرمز

صفحه: ۸

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار: شرکت بتن افشان ایذه

ردیف *	شماره	شرح فهرست بها		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
		ملاحظات					

۱۱- کلیدها و پرزها

(مشاور)							
۸۲	۱۱۱۲۰۱	پریز ۱۶ آمپر ۲۵۰ ولت یک فاز نول، برای نصب توکار با اتصال زمین (شوکو).	عدد	۱۷۴'۵۰۰/۰	۱/۰۰	۱۷۴'۵۰۰	(پیمانکار)
		جمع فصل بریال (پیمانکار):		۶۸۷'۳۸۷	(۱/۴×۱/۰۹×۱/۳)	۳۴۶'۵۰۰	
		جمع فصل بریال (مشاور):		۳۴۱'۲۱۴	(۱/۴×۱/۰۹×۱/۳)	۱۷۲'۰۰۰	

۱۳- لوله های پی.وی.سی

۷۷	۱۳۰۴۰۲	لوله کشی توکار، با لوله پی.وی.سی ۱۳.۵ pg.	متر طول	۷۱'۷۰۰/۰	۱/۰۰	۷۱۷'۰۰۰	
۸۳	۱۳۰۴۰۳	لوله کشی توکار، با لوله پی.وی.سی ۱۶ pg.	متر طول	۸۰'۰۰۰/۰	۳/۰۰	۲۴۰'۰۰۰	(پیمانکار)
		جمع فصل بریال (پیمانکار):		۱'۸۹۸'۴۹۷	(۱/۴×۱/۰۹×۱/۳)	۹۵۷'۰۰۰	
		جمع فصل بریال (مشاور):		۵'۶۸۹'۵۳۸	(۱/۴×۱/۰۹×۱/۳)	۲'۸۶۸'۰۰۰	

۱۴- وسایل فشار ضعیف تابلویی

۹	۱۴۰۱۰۲	فیوز فشنگی نوع صنعتی کندکار یا تندکار ۱۰ تا ۲۵ آمپر اندازه E۲۷, DII.	عدد	۳۵۴'۰۰۰/۰	۳/۰۰	۱'۰۶۲'۰۰۰	(مشاور)
۷۸	۱۴۲۲۰۲	کلید اتوماتیک مینیاتوری یک پل، از نوع تندکار یا کندکار ۱۰ تا ۳۲ آمپر.	عدد	۴۴۸'۰۰۰/۰	۲/۰۰	۸۹۶'۰۰۰	(مشاور)
۷۹	۱۴۹۰۰۱	تابلوی برق دیواری فشار ضعیف روکار یا توکار با کلیه قطعات فلزی مناسب برای نصب و مونتاژ قطعات و ادوات برقی، مکانیکی و پنوماتیکی طبق نقشه و مشخصات، تهیه شده از ورق فولادی روغنی (Cold Rolled) با ضخامت ۱,۵ میلیمتر شامل قفل و لولا و استوپر درب ها و صفحه مطالعه نقشه و جیب نقشه، دستگیره و گوشواره ها با حداکثر ارتفاع ۱۲۰ سانتی متر و رنگ آمیزی با رنگ مایع کوره ای (پخته) با ولتاژ نامی ۵۰۰ ولت.	کیلوگرم	۴۴۴'۵۰۰/۰	۳/۰۰	۱۰'۲۲۳'۵۰۰	

« برگه مالی صورت وضعیت اضافه کاری (مشاور) »

شماره پیمان: ۹۹/۱۲/۶-۹۵۵۹

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات برقی سال ۱۳۹۹

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

نام پروژه: توسعه ۳ کلاس در مدرسه متوسطه دوره دوم نام دستگاه اجرایی: اداره کل نوسازی مدارس خوزستان

مدرسه امام روستای قلعه شیخ رامهرمز

صفحه: ۹

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار: شرکت بتن افشان ایذه

ردیف *	شماره	شرح فهرست بها		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
		ملاحظات					
		جمع فصل بریال (پیمانکار):			$(1/4 \times 1/09 \times 1/3)$		۲'۲۲۹'۵۰۰
		جمع فصل بریال (مشاور):			$(1/4 \times 1/09 \times 1/3)$		۱۲'۱۸۱'۵۰۰
							۴'۴۲۲'۸۸۲
							۲۴'۱۶۵'۶۶۰

« خلاصه مالی فصول صورت وضعیت شماره اضافه کاری (مشاور) »

شماره پیمان: ۹۹/۱۲/۶-۹۵۵۹

فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۱۳۹۹

نام پروژه: توسعه ۳ کلاس در مدرسه متوسطه دوره دوم مدرسه نام دستگاه اجرایی: اداره کل نوسازی مدارس خوزستان تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

امام روستای قلعه شیخ رامهرمز

صفحه: ۱۰

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار: شرکت بتن افشان ایذه

مبالغ با احتساب ضرایب بریال

فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	فاکتوری	مصالح پایکار	جمع فصل	% وزنی
۳	لوله های پی.وی.سی و پلی پروپیلن	۲۱'۳۲۵'۸۵۰	۰	۰	۰	۲۱'۳۲۵'۸۵۰	۲/۴۰ (مشاور) ✓
۴	لوله های پلی اتیلن	۰	۰	۱۰'۴۰۰'۰۰۰	۰	۱۰'۴۰۰'۰۰۰	۱/۱۷ ۳۷/۶۳
۲۹	لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی	۱۶'۴۲۲'۸۸۸	۰	۰	۰	۱۶'۴۲۲'۸۸۸	۱/۸۵ ۲۷/۱۰
	جمع خالص (پیمانکار)	۱۹'۰۲۸'۵۰۰		۸'۰۰۰'۰۰۰		۲۷'۰۲۸'۵۰۰	
	جمع با احتساب ضرایب (پیمانکار)	۳۷'۷۴۸'۷۳۸		۱۰'۴۰۰'۰۰۰		۴۸'۱۴۸'۷۳۸	
	جمع خالص (مشاور)	۱۸'۲۲۴'۰۰۰		۱۸'۷۰۰'۰۰۰		۳۶'۹۲۴'۰۰۰	
	جمع با احتساب ضرایب (مشاور)	۳۶'۱۵۲'۷۷۱		۲۴'۳۱۰'۰۰۰		۶۰'۴۶۲'۷۷۱	

« خلاصه مالی فصول صورت وضعیت شماره اضافه کاری (مشاور) »

شماره پیمان: ۹۹/۱۲/۶-۹۵۵۹

فهرست بهای تاسیسات برقی سال ۱۳۹۹

نام پروژه: توسعه ۳ کلاس در مدرسه متوسطه دوره دوم مدرسه نام دستگاه اجرایی: اداره کل نوسازی مدارس خوزستان تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

امام روستای قلعه شیخ رامهرمز

صفحه: ۱۱

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار: شرکت بتن افشان ایزده

مبالغ با احتساب ضرایب بریال

فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	فاکتوری	مصالح پایکار	جمع فصل	% وزنی
۱	چراغهای فضای داخلی - غیر صنعتی	۶'۷۶۸'۷۲۶	.	.	.	۶'۷۶۸'۷۲۶	۰/۷۶ (مشاور) ✓
۶	سیمها	۱'۹۱۴'۳۶۷	.	.	.	۱'۹۱۴'۳۶۷	۰/۲۲
		۲'۴۸۷'۶۸۵				۲'۴۸۷'۶۸۵	۳/۷۵
۷	کابلهای فشارضعیف	۲۶'۸۵۰'۷۳۳	.	.	.	۲۶'۸۵۰'۷۳۳	۴۰/۵۰
۱۱	کلیدها و پریزها	۶۸۷'۴۸۷	.	.	.	۶۸۷'۴۸۷	۰/۰۸
		۳۴۱'۲۱۴				۳۴۱'۲۱۴	۰/۵۱
۱۳	لوله های پی.وی.سی	۱'۸۹۸'۴۹۷	.	.	.	۱'۸۹۸'۴۹۷	۰/۲۱
		۵'۶۸۹'۵۳۸				۵'۶۸۹'۵۳۸	۸/۵۸
۱۴	وسایل فشارضعیف تابلویی	۴'۴۲۲'۸۸۴	.	.	.	۴'۴۲۲'۸۸۴	۰/۵۰
		۲۴'۱۶۵'۶۶۰				۲۴'۱۶۵'۶۶۰	۳۶/۴۵
	جمع خالص (پیمانکار)	۷'۹۱۰'۰۰۰				۷'۹۱۰'۰۰۰	
	جمع با احتساب ضرایب (پیمانکار)	۱۵'۶۹۱'۸۵۹				۱۵'۶۹۱'۸۵۹	
	جمع خالص (مشاور)	۳۳'۴۲۲'۵۰۰				۳۳'۴۲۲'۵۰۰	
	جمع با احتساب ضرایب (مشاور)	۶۶'۳۰۳'۵۵۶				۶۶'۳۰۳'۵۵۶	

نام پروژه: توسعه ۳ کلاس در مدرسه متوسطه دوره دوم مدرسه نام دستگاه اجرایی: اداره کل نوسازی مدارس خوزستان تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰
 امام روستای قلعه شیخ رامهرمز

صفحه: ۱۲

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار: شرکت بتن افشان ایذه

مبالغ با احتساب ضرایب بریال

مبلغ دفترچه	مصالح پایکار	فاکتوری	ستاره دار	فهرست بها	نام دفترچه
					ابنیه
۴۸'۱۴۸'۷۳۸		۱'۴'۰'۰۰۰		۴۷'۷۴۸'۷۳۸	تاسیسات مکانیکی
۶۰'۴۶۲'۷۷۱		۲۴'۳۱۰'۰۰۰		۳۶'۱۵۲'۷۷۱	
۱۵'۶۹۱'۸۵۹				۱۵'۶۹۱'۸۵۹	تاسیسات برقی
۶۶'۳۰۳'۵۵۶				۶۶'۳۰۳'۵۵۶	
۳۴'۹۳۸'۵۰۰		۸'۰۰۰'۰۰۰		۲۶'۹۳۸'۵۰۰	جمع خالص (پیمانکار)
۶۳'۸۴۰'۵۹۷		۱۰'۴۰۰'۰۰۰		۵۳'۴۴۰'۵۹۷	جمع با احتساب ضرایب (پیمانکار)

مبلغ کارکرد تا این تاریخ: ۶۳'۸۴۰'۵۹۷

جمع کل کارکرد به حروف: شصت و سه میلیون و هشتصد و چهل هزار و پانصد و نود و هفت ریال

۷۰'۳۴۶'۵۰۰		۱۸'۷۰۰'۰۰۰		۵۱'۶۴۶'۵۰۰	جمع خالص (مشاور)
۱۲۶'۷۶۶'۳۲۷		۲۴'۳۱۰'۰۰۰		۱۰۲'۴۵۶'۳۲۷	جمع با احتساب ضرایب (مشاور)

مبلغ کارکرد تا این تاریخ: ۱۲۶'۷۶۶'۳۲۷

جمع کل کارکرد به حروف: صد و بیست و شش میلیون و هفتصد و شش هزار و سیصد و بیست و هفت ریال