



سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور

اداره کل نوسازی مدارس خوزستان

(نمونه برگ شماره ۴/۱ واحد رسیدگی نهائی)

عنوان و محل اجرای پروژه : توسعه ۳ کلاس در مدرسه متوسطه دوره دوم مدرسه امام روستای قلعه شیخ رامهرمز	سرناظر : وحید نورالدینی ناظر تاسیسات: حسین آهی پیمانکار: بتن افشان ایزده
شماره و تاریخ قرارداد : ۹۵۵۹-۲۳-۹۹ مورخه ۹۹/۰۲/۰۶	شماره و تاریخ صورتجلسه : ۱۹/۳۹۳۱ مورخه ۱۴۰۰/۰۷/۲۰

صورتجلسات تخریب و کارهای پنهان

- (۱) لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۵۰ میلیمتر و فشار کار ۶ بار به مترائز ۱۵ متر جهت روشویی سرویس بهداشتی.
- (۲) لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۱۱۰ میلیمتر و فشار کار ۶ بار به مترائز ۱۲ متر جهت لوله های فاضلاب سرویس بهداشتی.
- (۳) لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۱۶۰ میلیمتر و فشار کار ۶ بار به مترائز ۸ متر جهت جمع آوری لوله های فاضلاب به سپتیک.
- (۴) لوله پلی اتیلن مشبک یک لایه به قطر خارجی ۲۰ میلیمتر به مترائز ۶۰ متر جهت لوله کشی آب سرویسها و روشویی.
- (۵) سیم مسی تک لا، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYA به مقطع ۱.۵ میلیمتر مربع به مترائز ۶۰ متر جهت روشنایی سرویس بهداشتی.
- (۶) سیم مسی تک لا، با روکش ترمو پلاستیک از نوع NYA به مقطع ۲.۵ میلیمتر مربع به مترائز ۴۰ متر جهت پریر سرویس بهداشتی.
- (۷) کابل زمینی سه سیمه از نوع NYY و به مقطع ۳×۴ میلیمتر مربع به مترائز ۳۰ متر جهت تابلو برق سرویس بهداشتی.
- (۸) کابل زمینی سه سیمه از نوع NYY و به مقطع ۳×۶ میلیمتر مربع به مترائز ۴۰ متر از پایه برق تا جعبه کنتور.
- (۹) لوله کشی توکار، با لوله پی.وی.سی ۱۳.۵ pg به مترائز ۴۰ متر جهت روشنایی و پریر.

نماینده شرکت/پیمانکار	ناظر	سرپرست نظارت و مهر نمایندگی	معاونت فنی / اجرایی
-----------------------	------	-----------------------------	---------------------

رونوشت : * دفتر نظارت * پیمانکار * رسیدگی نهایی * بایگانی