

« ریزمتره صورت وضعیت شماره ۱ - پیمانکار »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

نام پروژه: تعمیرات اساسی مدرسه سمیه بهبهان (متوسطه دوم) نام دستگاه اجرایی: اداره نوسازی مدارس

صفحه: ۱

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

کد فهرست	شرح مختصر		تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
	شرح عملیات									
۰۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیرمسلح		۱/۰۰	۵/۰۰	۴/۰۰	۰/۲۵		۵/۰۰	۵/۰۰	مترمکعب
۱-۱	تخریب بتن کف سرویس و آبدارخانه									
۰۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیرمسلح		۱/۰۰	۱۵/۰۰	۳/۵۰	۰/۱۵		۷/۸۸	۷/۸۸	مترمکعب
۲-۱	تخریب بتن کف سرویس های بیرون									
۰۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفیوش بتنی با ملات مربوط.		۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰			۱/۰۰	۰/۰۰	مترمربع
۳-۱	ایوان									
۳-۲	ایوان									
۰۸۰۲۰۱	بتن سبک با پوکه معدنی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان		۱/۰۰	۵/۰۰	۴/۰۰	۰/۲۰		۴/۰۰	۴/۰۰	مترمکعب
۴-۱	اجرای بتن سبک با پوکه معدنی سرویس و آبدارخانه									
۰۸۰۲۰۱	بتن سبک با پوکه معدنی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان		۱/۰۰	۱۵/۰۰	۳/۵۰	۰/۱۵		۷/۸۸	۷/۸۸	مترمکعب
۵-۱	جرای بتن سبک با پوکه معدنی سرویس بیرون									
۰۸۰۳۰۴	اضافه بهابتن ریزی با ضخامت ۱۵ سانتیمتر یا کمتر		۱/۰۰	۱۵/۰۰	۳/۵۰	۰/۱۵		۷/۸۸	۷/۸۸	مترمکعب
۶-۱	سرویس بیرون									
۱۶۰۷۰۲	زیرسازی سطوح افقی با فولاد سرد نورد شده گالوانیزه		۱/۰۰	۷/۰۰	۶/۵۰	۲/۵۰		۱۱۳/۷۵	۱۱۳/۷۵	کیلوگرم
۷-۱	زیرسازی سقف کاذب									
۲۰۰۱۲۳	کاشی سرامیکی در دیوار با سطح ۲۵ تا ۳۶ دسی		۱/۰۰	۸/۰۰	۱/۳۰			۱۰/۴۰	۱۰/۴۰	مترمربع
۸-۱	کاشی حوض									
۲۰۰۳۲۲	کاشی سرامیکی کف با سطح ۱۶ تا ۲۵ دسی		۱/۰۰	۵/۰۰	۴/۰۰			۲۰/۰۰		مترمربع
۹-۱	سرامیک کف ۲۵ تا ۶۳ سرویس و آبدارخانه									
۹-۲	سرامیک کف ۲۵ تا ۶۳ سرویس بیرون		۱/۰۰	۱۵/۰۰	۳/۵۰			۵۲/۵۰	۷۲/۵۰	
۲۲۰۱۴۴	فرش کف با سنگ تراورتن حاجی آباد		۱/۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰			۱/۰۰		مترمربع
۱۰-۱	ایوان									
۱۰-۲	تریبون		۱/۰۰	۱/۰۰	۴/۵۰			۴/۵۰	۵/۵۰	
۲۲۰۶۰۱	اضافه بهای نصب سنگ پلاک قائم									مترمربع

بهره بردار:

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

« ریزمتره صورت وضعیت شماره ۱ - پیمانکار »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

نام پروژه: تعمیرات اساسی مدرسه سمیه بهبهان (متوسطه دوم) نام دستگاه اجرایی: اداره نوسازی مدارس

صفحه: ۲

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

کد فهرست	شرح مختصر	تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
۲۲۰۶۰۱	اضافه بهای نصب سنگ پلاک قائم	۱/۰۰	۱/۰۰	۴/۵۰			۴/۵۰	۴/۵۰	مترمربع
۱۱-۱	تریبون								
۲۲۰۶۰۲	اضافه بهای اجرای اسکوپ در سنگ پلاک	۱/۰۰	۱/۰۰	۴/۵۰			۴/۵۰	۴/۵۰	مترمربع
۱۲-۱	تریبون								
۲۳۰۶۱۰	سقف کاذب از نوع تایل دوجداره P.V.C	۱/۰۰	۷/۰۰	۶/۵۰			۴۵/۵۰	۴۵/۵۰	مترمربع
۱۳-۱	سقف کاذب								

بهره بردار:

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

« ریزمتره صورت وضعیت شماره ۱ - پیمانکار »

فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

نام پروژه: تعمیرات اساسی مدرسه سمیه بهبهان (متوسطه دوم) نام دستگاه اجرایی: اداره نوسازی مدارس

صفحه: ۳

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

کد فهرست	شرح مختصر		تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
	شرح عملیات									
۰۳۰۳۰۲	لوله پی.وی. سی. قطر ۵۰ میلیمتر و ۶ PN		۱۰/۰۰					۱۰/۰۰	۱۰/۰۰	متر طول
۱-۱	سرویس بهداشتی بیرون									
۰۳۰۳۰۶	لوله پی.وی. سی. قطر ۱۱۰ میلیمتر و ۶ PN		۱۲/۰۰	۸/۰۰				۹۶/۰۰	۹۶/۰۰	متر طول
۲-۱	سرویس بهداشتی بیرون									
۰۴۰۱۰۲	لوله پلی اتیلن مشبک یک لایه به قطر خارجی ۲۰میلیمتر.	*	۵۰/۰۰					۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	متر
۳-۱	ساختمان آموزشی									
۰۴۰۱۰۲	لوله پلی اتیلن مشبک یک لایه به قطر خارجی ۲۰میلیمتر.	*	۵۰/۰۰					۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	متر
۴-۱	سرویس بهداشتی بیرون									
۰۴۰۱۰۳	لوله پلی اتیلن مشبک یک لایه به قطر خارجی ۲۵ میلیمتر.	*	۷۰/۰۰					۷۰/۰۰	۷۰/۰۰	متر
۵-۱	ساختمان آموزشی									
۰۴۰۱۰۳	لوله پلی اتیلن مشبک یک لایه به قطر خارجی ۲۵ میلیمتر.	*	۱۰۰/۰۰					۱۰۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	متر
۶-۱	سرویس بهداشتی بیرون									
۰۴۰۵۰۱	لوله پلی اتیلن قطر ۵۰mm و ۴ PN.		۱۰/۰۰					۱۰/۰۰	۱۰/۰۰	متر طول
۷-۱	ساختمان آموزشی									
۰۴۰۵۰۵	لوله پلی اتیلن قطر ۱۱۰mm و ۴ PN.		۲۰/۰۰					۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	متر طول
۸-۱	ساختمان آموزشی									
۲۹۰۱۰۲	دست شویی چینی ۴۶×۶۰ سانت بدون پایه		۲/۰۰					۲/۰۰	۲/۰۰	دستگاه
۹-۱	ساختمان آموزشی									
۲۹۰۲۰۱	توالت شرقی چینی ۵۶×۴۵ سانت جاپادار		۳/۰۰					۳/۰۰	۳/۰۰	دستگاه
۱۰-۱	ساختمان آموزشی									
۲۹۰۲۰۱	توالت شرقی چینی ۵۶×۴۵ سانت جاپادار		۱۲/۰۰					۱۲/۰۰	۱۲/۰۰	دستگاه
۱۱-۱	سرویس بهداشتی بیرون									
۲۹۰۸۰۱	سینک ظرفشویی ضد زنگ ، یک لگن به ابعاد ۵۰×۱۰۰	*	۱/۰۰					۱/۰۰	۱/۰۰	دستگاه
۱۲-۱	ساختمان آموزشی									
۲۹۰۹۰۱	فلش تانک پلیمری									دستگاه

بهره بردار:

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

« ریزمتره صورت وضعیت شماره ۱ - پیمانکار »

فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

نام پروژه: تعمیرات اساسی مدرسه سمیه بهبهان (متوسطه دوم) نام دستگاه اجرایی: اداره نوسازی مدارس

صفحه: ۴

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

کد فهرست	شرح مختصر		تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
	شرح عملیات									
۲۹۰۹۰۱	فلاش تانک پلیمری		۳/۰۰					۳/۰۰	دستگاه	
۱۳-۱	ساختمان آموزشی									
۲۹۱۱۰۳	کفشوی پلیمری، با شبکه کرمه گرد یا چهارگوش ۱۰×۱۰ سانتی‌متر.		۲/۰۰					۲/۰۰	عدد	
۱۴-۱	ساختمان آموزشی									
۲۹۱۱۰۳	کفشوی پلیمری، با شبکه کرمه گرد یا چهارگوش ۱۰×۱۰ سانتی‌متر.		۲/۰۰					۲/۰۰	عدد	
۱۵-۱	سرویس بهداشتی بیرون									
۲۹۱۲۲۰	شیر مخلوط دستشویی		۲/۰۰					۲/۰۰	عدد	
۱۶-۱	ساختمان آموزشی									
۲۹۱۲۲۱	شیر مخلوط ظرفشویی		۱/۰۰					۱/۰۰	عدد	
۱۷-۱	ساختمان آموزشی									
۲۹۱۲۲۲	شیر مخلوط شلنگ‌دار		۳/۰۰					۳/۰۰	عدد	
۱۸-۱	ساختمان آموزشی									
۲۹۱۳۰۱	شیر تکی شلنگ دار کرمه ۱۵ میلیمتر (یکدوم اینچ)		۳/۰۰					۳/۰۰	عدد	
۱۹-۱	ساختمان آموزشی									
۲۹۱۳۰۱	شیر تکی شلنگ دار کرمه ۱۵ میلیمتر (یکدوم اینچ)		۱۲/۰۰					۱۲/۰۰	عدد	
۲۰-۱	سرویس بهداشتی بیرون									
۲۹۱۵۰۱	زیرآب کرمه بقطر ۳۲ میلیمتر (یک ویک چهارم اینچ)		۱۰/۰۰					۱۰/۰۰	عدد	
۲۱-۱	ساختمان آموزشی									
۲۹۱۷۰۲	شیر شیلنگی برنجی ۲۰ میلیمتر (سه چهارم اینچ)		۱۰/۰۰					۱۰/۰۰	عدد	
۲۲-۱	سرویس بهداشتی بیرون									
۲۹۱۸۰۱	شیر فشاری تمام استیل به قطر ۱/۲ اینچ		۷/۰۰	*				۷/۰۰	عدد	
۲۳-۱	سرویس بهداشتی بیرون									
۲۹۱۹۱۰	مخزن صابون مایع بزرگ		۱/۰۰	*				۱/۰۰	عدد	
۲۴-۱	سرویس بهداشتی بیرون									

بهره بردار:

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

« ریزمتره صورت وضعیت شماره ۱ - پیمانکار »

فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

نام پروژه: تعمیرات اساسی مدرسه سمیه بهبهان (متوسطه دوم) نام دستگاه اجرایی: اداره نوسازی مدارس

صفحه: ۵

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

کد فهرست	شرح مختصر		تعداد	طول	عرض	ارتفاع	وزن یا ...	جمع جزئی	جمع کلی	ملاحظات
	شرح عملیات									
۳۱۰۸۰۱	کابینت زمینی با ورق سیاه		۲/۰۰					۲/۰۰	متر طول ۲/۰۰	
۲۵-۱	ساختمان آموزشی									
۳۳۰۷۰۳	مخزن پلی اتیلن ۳ لایه ۱۰۰۰ لیتری		*					۱/۰۰	عدد ۱/۰۰	
۲۶-۱	سرویس بهداشتی بیرون									

« خلاصه متره صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

نام پروژه: تعمیرات اساسی مدرسه سمیه بهبهان (متوسطه دوم) نام دستگاه اجرایی: اداره نوسازی مدارس

صفحه: ۶

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

ردیف زیر ردیف	شرح مختصر ملاحظات		شماره	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	جزئی	ضریب	جزئی با ضریب	کلی	واحد کار
۱-۱	تخریب بتن غیرمسلح		۰۱۰۴۰۵	از ۱ ریزمتره	۵/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۵/۰۰		
۱-۲				از ۲ ریزمتره	۷/۸۸	۱/۰۰۰۰۰۰	۷/۸۸	۱۲/۸۸	مترمکعب
۲-۱	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش بتنی با ملات مربوط.		۰۱۰۵۰۲	از ۱۹ ریزمتره	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	مترمربع
۳-۱	بتن سبک با پوکه معدنی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان		۰۸۰۲۰۱	از ۳ ریزمتره	۴/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴/۰۰		
۳-۲				از ۴ ریزمتره	۷/۸۸	۱/۰۰۰۰۰۰	۷/۸۸	۱۱/۸۸	مترمکعب
۴-۱	اضافه بهابتن ریزی باضخامت ۱۵ سانتیمتریاکمتر		۰۸۰۳۰۴	از ۵ ریزمتره	۷/۸۸	۱/۰۰۰۰۰۰	۷/۸۸	۷/۸۸	مترمکعب
۵-۱	زیرسازی سطوح افقی با فولاد سرد نورد شده گالوانیزه		۱۶۰۷۰۲	از ۶ ریزمتره	۱۱۳/۷۵	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۱۳/۷۵	۱۱۳/۷۵	کیلوگرم
۶-۱	کاشی سرامیکی در دیوار با سطح ۲۵ تا ۳۶ دسی		۲۰۰۱۲۳	از ۷ ریزمتره	۱۰/۴۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۰/۴۰	۱۰/۴۰	مترمربع
۷-۱	کاشی سرامیکی کف با سطح ۱۶ تا ۲۵ دسی		۲۰۰۳۲۲	از ۸ ریزمتره	۷۲/۵۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۷۲/۵۰	۷۲/۵۰	مترمربع
۸-۱	فرش کف با سنگ تراورتن حاجی آباد		۲۲۰۱۴۴	از ۱۶ ریزمتره	۵/۵۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۵/۵۰	۵/۵۰	مترمربع
۹-۱	اضافه بهای نصب سنگ پلاک قائم		۲۲۰۶۰۱	از ۱۷ ریزمتره	۴/۵۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴/۵۰	۴/۵۰	مترمربع
۱۰-۱	اضافه بهای اجرای اسکوپ در سنگ پلاک		۲۲۰۶۰۲	از ۱۸ ریزمتره	۴/۵۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴/۵۰	۴/۵۰	مترمربع
۱۱-۱	سقف کاذب از نوع تایل دوجداره P.V.C روکش دار		۲۳۰۶۱۰	از ۱۵ ریزمتره	۴۵/۵۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۴۵/۵۰	۴۵/۵۰	مترمربع

بهره بردار:

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

« خلاصه متره صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

نام پروژه: تعمیرات اساسی مدرسه سمیه بهبهان (متوسطه دوم) نام دستگاه اجرایی: اداره نوسازی مدارس

صفحه: ۷

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

ردیف زیر ردیف	شرح مختصر ملاحظات	شماره	نقل از ردیف ... و موقعیت ...	جزئی	ضریب	جزئی با ضریب	کلی	واحد کار
۱-۱	لوله پی.وی. سی. قطر ۵۰ میلیمتر و PN	۰۳۰۳۰۲	از ۱ ریزمتره	۱۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۰/۰۰	۱۰/۰۰	مترطول
۲-۱	لوله پی.وی. سی. قطر ۱۱۰ میلیمتر و PN	۰۳۰۳۰۶	از ۲ ریزمتره	۹۶/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۹۶/۰۰	۹۶/۰۰	مترطول
۳-۱	لوله پلی اتیلن مشبک یک لایه به قطر خارجی ۲۰ میلیمتر.	۰۴۰۱۰۲*	از ۳ ریزمتره	۵۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۵۰/۰۰	۵۰/۰۰	
۳-۲		*	از ۴ ریزمتره	۵۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۵۰/۰۰	۱۰۰/۰۰	متر
۴-۱	لوله پلی اتیلن مشبک یک لایه به قطر خارجی ۲۵ میلیمتر.	۰۴۰۱۰۳*	از ۵ ریزمتره	۷۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۷۰/۰۰	۷۰/۰۰	
۴-۲		*	از ۶ ریزمتره	۱۰۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۰۰/۰۰	۱۷۰/۰۰	متر
۵-۱	لوله پلی اتیلن قطر ۵۰mm و PN ۴.	۰۴۰۵۰۱	از ۷ ریزمتره	۱۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۰/۰۰	۱۰/۰۰	مترطول
۶-۱	لوله پلی اتیلن قطر ۱۱۰mm و PN ۴.	۰۴۰۵۰۵	از ۸ ریزمتره	۲۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲۰/۰۰	۲۰/۰۰	مترطول
۷-۱	دست شویی چینی ۴۶×۶۰ سانت بدون پایه	۲۹۰۱۰۲	از ۹ ریزمتره	۲/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	دستگاه
۸-۱	توالت شرقی چینی ۵۶×۴۵ سانت جاپادار	۲۹۰۲۰۱	از ۱۰ ریزمتره	۳/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳/۰۰	۳/۰۰	
۸-۲			از ۱۱ ریزمتره	۱۲/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۲/۰۰	۱۵/۰۰	دستگاه
۹-۱	سینک ظرفشویی ضد زنگ ، یک لگن به ابعاد ۱۰۰×۵۰	۲۹۰۸۰۱*	از ۱۲ ریزمتره	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	دستگاه
۱۰-۱	فلاش تانک پلیمری	۲۹۰۹۰۱	از ۱۳ ریزمتره	۳/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳/۰۰	۳/۰۰	دستگاه
۱۱-۱	کفشوی پلیمری، با شبکه کرمه گرد یا چهارگوش ۱۰×۱۰ سانتی متر.	۲۹۱۱۰۳	از ۱۴ ریزمتره	۲/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	
۱۱-۲			از ۱۵ ریزمتره	۲/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲/۰۰	۴/۰۰	عدد
۱۲-۱	شیر مخلوط دستشویی	۲۹۱۲۲۰	از ۱۶ ریزمتره	۲/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	عدد
۱۳-۱	شیر مخلوط ظرفشویی	۲۹۱۲۲۱	از ۱۷ ریزمتره	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	عدد
۱۴-۱	شیر مخلوط شلنگدار	۲۹۱۲۲۲	از ۱۸ ریزمتره	۳/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳/۰۰	۳/۰۰	عدد
۱۵-۱	شیر تکی شیلنگ دار کرمه ۱۵ میلیمتر (یکدوم اینچ)	۲۹۱۳۰۱	از ۱۹ ریزمتره	۳/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۳/۰۰	۳/۰۰	
۱۵-۲			از ۲۰ ریزمتره	۱۲/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۲/۰۰	۱۵/۰۰	عدد
۱۶-۱	زیرآب کرمه بقطر ۳۲ میلیمتر (یک ویک چهارم اینچ)	۲۹۱۵۰۱	از ۲۱ ریزمتره	۱۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۰/۰۰	۱۰/۰۰	عدد
۱۷-۱	شیر شیلنگی برنجی ۲۰ میلیمتر (سه چهارم اینچ)	۲۹۱۷۰۲	از ۲۲ ریزمتره	۱۰/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱۰/۰۰	۱۰/۰۰	عدد
۱۸-۱	شیر فشاری تمام استیل به قطر ۱/۲ اینچ	۲۹۱۸۰۱*	از ۲۳ ریزمتره	۷/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۷/۰۰	۷/۰۰	عدد
۱۹-۱	مخزن صابون مایع بزرگ	۲۹۱۹۱۰*	از ۲۴ ریزمتره	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	عدد
۲۰-۱	کابینت زمینی با ورق سیاه	۳۱۰۸۰۱	از ۲۵ ریزمتره	۲/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۲/۰۰	۲/۰۰	مترطول
۲۱-۱	مخزن پلی اتیلن ۳ لایه ۱۰۰۰ لیتری	۳۳۰۷۰۳*	از ۲۶ ریزمتره	۱/۰۰	۱/۰۰۰۰۰۰	۱/۰۰	۱/۰۰	عدد

بهره بردار:

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

« برگه مالی صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

نام پروژه: تعمیرات اساسی مدرسه سمیه بهبهان (نام دستگاه اجرایی: اداره نوسازی مدارس

متوسطه دوم)

صفحه: ۸

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

ردیف *	شماره	شرح فهرست بها			واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
		ملاحظات						

۱- عملیات تخریب و برچیدن

۱	۰۱۰۴۰۵	تخریب بتن غیرمسلح	مترمکعب	۱۱'۸۳۶'۰۰۰/۰	۱۲/۸۸	۱۵۲'۴۴۷'۶۸۰
۱۵	۰۱۰۵۰۲	برچیدن فرش کف آجری، موزاییکی یا کفپوش‌های بتنی همراه با ملات مربوط.	مترمربع	۲۵۶'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲۵۶'۰۰۰
جمع فصل بریال		۲۲۰'۳۵۱'۴۱۰	(۱/۱۱×۱/۳)		۱۵۲'۷۰۳'۶۸۰	

۸- بتن درجا

۲	۰۸۰۲۰۱	تهیه و اجرای بتن سبک با پوکه معدنی و ۱۵۰ کیلوگرم سیمان در متر مکعب بتن.	مترمکعب	۱۰'۰۸۳'۰۰۰/۰	۱۱/۸۸	۱۱۹'۷۸۶'۰۴۰
۱۳	۰۸۰۳۰۴	اضافه بهابه ردیف‌های بتن‌ریزی، هرگاه ضخامت، بتن برابر ۱۵ سانتیمتر یا کمتر باشد.	مترمکعب	۲۲۶'۵۰۰/۰	۷/۸۸	۱'۷۸۴'۸۲۰
جمع فصل بریال		۱۷۵'۴۲۶'۷۵۱	(۱/۱۱×۱/۳)		۱۲۱'۵۷۰'۸۶۰	

۱۶- کارهای فولادی سبک

۳	۱۶۰۷۰۲	تهیه و اجرای زیرسازی از جنس فولاد سرد نورد شده گالوانیزه، در سطوح افقی، متشکل از اعضای استاد، رانر و سایر مقاطع گالوانیزه به همراه اتصالات و تقویتی‌های مربوط.	کیلوگرم	۹۲۶'۵۰۰/۰	۱۱۳/۷۵	۱۰۵'۳۸۹'۳۷۵
جمع فصل بریال		۱۵۲'۰۷۶'۸۶۸	(۱/۱۱×۱/۳)		۱۰۵'۳۸۹'۳۷۵	

۲۰- کاشی کاری با کاشی های سرامیکی

۶		۲۰۰۱۲۳	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح قائم با سطح بیش از ۲۵ تا ۳۶ دسی مترمربع.	مترمربع	۳'۲۷۶'۰۰۰/۰	۱۰/۴۰	۳۴'۰۷۰'۴۰۰
۵		۲۰۰۳۲۲	تهیه و نصب کاشی های سرامیکی لعاب دار یا بدون لعاب روی سطوح افقی با سطح بیش از ۱۶ تا ۲۵ دسی مترمربع.	مترمربع	۳'۵۳۸'۰۰۰/۰	۷۲/۵۰	۲۵۶'۵۰۵'۰۰۰
		جمع فصل بریال		۴۱۹'۳۰۰'۳۰۲	(۱/۱۱×۱/۳)		۲۹۰'۵۷۵'۴۰۰

۲۲- کارهای سنگی با سنگ پلاک

۲۱		۲۲۰۱۴۴	تهیه و نصب سنگ پلاک تراورتن کرم یا شکلاتی حاجی‌آباد (مرکزی) در سطوح افقی.	مترمربع	۸'۲۴۵'۰۰۰/۰	۵/۵۰	۴۵'۳۴۷'۵۰۰
۲۲		۲۲۰۶۰۱	اضافه‌بها نسبت به ردیف‌های تهیه و نصب سنگ پلاک در سطوح افقی، در صورتی که سنگ‌های پلاک در سطوح قائم نصب شوند.	مترمربع	۴۱۸'۰۰۰/۰	۴/۵۰	۱'۸۸۱'۰۰۰

نقل به صفحه بعد: ۴۷'۲۲۸'۵۰۰

بهره بردار:

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

« برگه مالی صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

فهرست بهای واحد پایه رشته ابنیه سال ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

نام دستگاه اجرایی: اداره نوسازی مدارس

نام پروژه: تعمیرات اساسی مدرسه سمیه بهبهان (

متوسطه دوم)

صفحه: ۹

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

ردیف	*	شماره	شرح فهرست بها		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال	
			ملاحظات						
۲۲- کارهای سنگی با سنگ پلاک									
نقل از صفحه قبل: ۴۷'۲۲۸'۵۰۰									
۲۳		۲۲۰۶۰۲	اضافه بها نسبت به ردیفهای تهیه و نصب سنگ پلاک برای تهیه و اجرای کامل اسکوپ در سنگهای پلاک بجز سنگهای گرانیت برای سطوح قائم.		مترمربع	۳۹۲'۵۰۰/۰	۴/۵۰	۱'۷۶۶'۲۵۰	
		جمع فصل بریال		۷۰'۶۹۹'۴۲۴	(۱/۱۱×۱/۳)				۴۸'۹۹۴'۷۵۰
۲۳- کارهای پلاستیکی و پلیمری									
۴		۲۳۰۶۱۰	تهیه و نصب سقف کاذب از نوع تایل دوجداره P.V.C روکشدار به مساحت ۳۰ تا ۴۰ دسی مترمربع به صورت مشبک با نصب خشک.		مترمربع	۱'۱۲۹'۰۰۰/۰	۴۵/۵۰	۵۱'۳۶۹'۵۰۰	
		جمع فصل بریال		۷۴'۱۲۶'۱۸۹	(۱/۱۱×۱/۳)				۵۱'۳۶۹'۵۰۰

« برگه مالی صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

نام پروژه: تعمیرات اساسی مدرسه سمیه بهبهان (نام دستگاه اجرایی: اداره نوسازی مدارس

متوسطه دوم)

صفحه: ۱۰

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

ردیف *	شماره	شرح فهرست بها		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
		ملاحظات					

۳- لوله های پی.وی.سی و پلی پروپیلن

۱۳	۰۳۰۳۰۲	لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۵۰ میلیمتر و فشار کار ۶ بار.	مترطول	۶۶۷'۵۰۰/۰	۱۰/۰۰	۶۶۷۵۰۰۰
۱۴	۰۳۰۳۰۶	لوله پی.وی.سی سخت، به قطر خارجی ۱۱۰ میلیمتر و فشار کار ۶ بار.	مترطول	۱'۶۶۸'۰۰۰/۰	۹۶/۰۰	۱۶۰'۱۲۸'۰۰۰
جمع فصل بریال		۲۳۸'۵۲۸'۲۹۰		(۱/۱×۱/۳)		۱۶۶'۸۰۳'۰۰۰

۴- لوله های پلی اتیلن

۳	۰۴۰۵۰۱	لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی ۵۰ میلی متر و فشار کاری ۴ بار.	مترطول	۵۹۱'۵۰۰/۰	۱۰/۰۰	۵'۹۱۵'۰۰۰
۴	۰۴۰۵۰۵	لوله پلی اتیلن جوشی به قطر خارجی ۱۱۰ میلی متر و فشار کاری ۴ بار.	مترطول	۱'۷۱۹'۰۰۰/۰	۲۰/۰۰	۳۴'۳۸۰'۰۰۰
جمع فصل بریال		۵۷'۶۲۱'۸۵۰		(۱/۱×۱/۳)		۴۰'۲۹۵'۰۰۰

۴- لوله های پلی اتیلن - ستاره دار

۱	* ۰۴۰۱۰۲	لوله پلی اتیلن مشبک یک لایه به قطر خارجی ۲۰ میلیمتر.	متر	۷۰۰'۰۰۰/۰	۱۰۰/۰۰	۷۰'۰۰۰'۰۰۰
۲	* ۰۴۰۱۰۳	لوله پلی اتیلن مشبک یک لایه به قطر خارجی ۲۵ میلیمتر.	متر	۸۵۰'۰۰۰/۰	۱۷۰/۰۰	۱۴۴'۵۰۰'۰۰۰
جمع فصل بریال		۳۰۶'۷۳۵'۰۰۰		(۱/۱×۱/۳)		۲۱۴'۵۰۰'۰۰۰

۲۹- لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی

۵	۲۹۰۱۰۲	دست شویی از چینی، به ابعاد تقریبی ۴۶×۶۰ سانتیمتر، بدون پایه.	دستگاه	۸'۹۷۱'۰۰۰/۰	۲/۰۰	۱۷'۹۴۲'۰۰۰
۶	۲۹۰۲۰۱	توالت شرقی از چینی، جا پادار، به ابعاد تقریبی ۵۶×۴۵ سانتیمتر.	دستگاه	۸'۲۸۶'۰۰۰/۰	۱۵/۰۰	۱۲۴'۲۹۰'۰۰۰
۷	۲۹۰۹۰۱	فلاش تانک، به ظرفیت تقریبی ۱۰ لیتر ساخته شده از مواد پلیمری، شامل درپوش، شناور، سرریز، دسته و زنجیر، لوله تخلیه ۳۲ میلی متر، با بست و پیچ و مهره.	دستگاه	۱۰'۸۸۳'۰۰۰/۰	۳/۰۰	۳۲'۶۴۹'۰۰۰
۸	۲۹۱۱۰۳	کفشوی از جنس مواد پلیمری، با شبکه کرمه گرد یا چهارگوش به ابعاد تقریبی ۱۰×۱۰ سانتی متر.	عدد	۱'۷۸۸'۰۰۰/۰	۴/۰۰	۷'۱۵۲'۰۰۰
۹	۲۹۱۲۲۰	شیر مخلوط دستشویی کرمه، توکاسه، اهرمی با شلنگ های رابط.	عدد	۱۶'۳۳۱'۰۰۰/۰	۲/۰۰	۳۲'۶۶۲'۰۰۰
۱۶	۲۹۱۲۲۱	شیر مخلوط ظرفشویی کرمه، توکاسه، اهرمی با شلنگ های رابط.	عدد	۱۸'۹۷۸'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۱۸'۹۷۸'۰۰۰

نقل به صفحه بعد: ۲۳۳'۶۷۳'۰۰۰

بهره بردار:

کارفرما:

مشاور:

پیمانکار:

« برگه مالی صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

نام پروژه: تعمیرات اساسی مدرسه سمیه بهبهان (نام دستگاه اجرایی: اداره نوسازی مدارس

متوسطه دوم)

صفحه: ۱۱

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

ردیف *	شماره	شرح فهرست بها			واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
		ملاحظات						

نقل از صفحه قبل: ۲۳۳'۶۷۳'۰۰۰

۲۹ - لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی

۱۰	۲۹۱۲۲۲	شیر مخلوط شلنگ دار کرمه، اهرمی با پولک کرمه، افشانک، قلاب و شلنگ خرطومی کرمه به طول تقریبی ۱۲۰ سانتی متر.	عدد	۱۵'۱۵۰'۰۰۰/۰	۳/۰۰	۴۵'۴۵۰'۰۰۰
۱۱	۲۹۱۳۰۱	شیر تکی شلنگ دار کرمه، به قطر ۱۵ میلیمتر، با پولک، افشانک، قلاب و شلنگ خرطومی کرمه، به طول تقریبی ۱۲۰ سانتیمتر.	عدد	۴'۶۲۸'۰۰۰/۰	۱۵/۰۰	۶۹'۴۲۰'۰۰۰
۱۲	۲۹۱۵۰۱	زیر آب کرمه، به قطر ۳۲ میلیمتر، برای دست شویی و ظرفشویی، با درپوش لاستیکی و زنجیر.	عدد		۱۰/۰۰	۰
۱۷	۲۹۱۷۰۲	شیر شلنگی برنجی، به قطر ۲۰ میلیمتر، با ماسوره سرشلنگ، به طور کامل.	عدد	۲'۱۶۲'۰۰۰/۰	۱۰/۰۰	۲۱'۶۲۰'۰۰۰
جمع فصل بریال		۵۲۹'۳۳۳'۰۹۰	(۱/۱×۱/۳)		۳۷۰'۱۶۳'۰۰۰	

۲۹ - لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی - ستاره دار

۱۵	۲۹۰۸۰۱	سینک ظرفشویی، به ابعاد تقریبی ۱۰۰×۵۰ سانتیمتر، از فولاد زنگ ناپذیر ۱۸،۸ به ضخامت حدود ۰.۷ میلیمتر، دارای یک لگن به عمق تقریبی حدود ۱۶ سانتیمتر.	دستگاه	۲۵'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲۵'۰۰۰'۰۰۰
۱۹	۲۹۱۸۰۱	شیر فشاری تمام استیل به قطر ۱/۲ اینچ	عدد	۱'۲۵۰'۰۰۰/۰	۷/۰۰	۸'۷۵۰'۰۰۰
۲۰	۲۹۱۹۱۰	مخزن صابون مایع بزرگ	عدد	۲'۲۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۲'۲۰۰'۰۰۰
جمع فصل بریال		۵۱'۴۰۸'۵۰۰	(۱/۱×۱/۳)		۳۵'۹۵۰'۰۰۰	

۳۱ - لوازم آشپزخانه

۱۸	۳۱۰۸۰۱	کابینت زمینی، با بدنه ساخته شده از آهن رنگ شده، به ضخامت حداقل یک میلیمتر، رویه کابینت از ورق فولادی زنگ ناپذیر ۱۸،۸ به ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر، با لبه ای در قسمت عقب که به طور یکپارچه از زیر تقویت و صداگیری شده است. رویه درهای دو جداره کابینت از قطعات کشیده شده فولاد زنگ ناپذیر ۱۸،۸ به ضخامت حداقل یک میلیمتر است. درها به وسیله لولاهای فلزی به بدنه متصل بوده و دارای دستگیره است. کابینت دارای طبقه میانی قابل تنظیم و از فولاد زنگ ناپذیر ۱۸،۸ به ضخامت ۱.۲۵ میلیمتر و دارای پایه های قابل تنظیم جوش شده به ریل های تقویتی زیر است، عمق کلی ۶۵ سانتیمتر و ارتفاع آن ۸۵ سانتیمتر است.	مترطول	۳۴'۰۱۱'۰۰۰/۰	۲/۰۰	۶۸'۰۲۲'۰۰۰
----	--------	--	--------	--------------	------	------------

« برگه مالی صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

فهرست بهای واحد پایه رشته تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

نام دستگاه اجرایی: اداره نوسازی مدارس

نام پروژه: تعمیرات اساسی مدرسه سمیه بهبهان (

متوسطه دوم)

صفحه: ۱۲

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

ردیف	*	شماره	شرح فهرست بها		واحد	بهای واحد	مقدار	جمع بریال
			ملاحظات					
			جمع فصل بریال		۹۷'۲۷۱'۴۶۰	(۱/۱×۱/۳)		۶۸'۰۲۲'۰۰۰
۳۳- مخازن و مبدلها - ستاره دار								
۲۱	*	۳۳۰۷۰۳	مخزن پلی اتیلن ۳ لایه ۱۰۰۰ لیتری		عدد	۳۸'۰۰۰'۰۰۰/۰	۱/۰۰	۳۸'۰۰۰'۰۰۰
			جمع فصل بریال		۵۴'۳۴۰'۰۰۰	(۱/۱×۱/۳)		۳۸'۰۰۰'۰۰۰

« خلاصه مالی فصول صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

فهرست بهای ابنیه سال ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

نام پروژه: تعمیرات اساسی مدرسه سمیه بهبهان (متوسطه دوم) نام دستگاه اجرایی: اداره نوسازی مدارس

صفحه: ۱۳

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

مبالغ با احتساب ضرایب بریال

فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	فاکتوری	مبالغ پایکار	جمع فصل	% وزنی
۱	عملیات تخریب و برچیدن	۲۲۰'۳۵۱'۴۱۰	۰	۰	۰	۲۲۰'۳۵۱'۴۱۰	۲۱/۱۳
۸	بتن درجا	۱۷۵'۴۲۶'۷۵۱	۰	۰	۰	۱۷۵'۴۲۶'۷۵۱	۱۶/۸۵
۱۶	کارهای فولادی سبک	۱۵۲'۰۷۶'۸۶۸	۰	۰	۰	۱۵۲'۰۷۶'۸۶۸	۱۴/۶۱
۲۰	کاشی کاری با کاشی های سرامیکی	۴۱۹'۳۰۰'۳۰۲	۰	۰	۰	۴۱۹'۳۰۰'۳۰۲	۴۰/۲۸
۲۲	کارهای سنگی با سنگ پلاک	۷۰'۶۹۹'۴۲۴	۰	۰	۰	۷۰'۶۹۹'۴۲۴	۰/۰۰
۲۳	کارهای پلاستیکی و پلیمری	۷۴'۱۲۶'۱۸۹	۰	۰	۰	۷۴'۱۲۶'۱۸۹	۷/۱۲
	جمع با احتساب ضرایب	۱'۱۱۱'۹۸۰'۹۴۴				۱'۱۱۱'۹۸۰'۹۴۴	

« خلاصه مالی فصول صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار) »

فهرست بهای تاسیسات مکانیکی سال ۱۴۰۳

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

نام پروژه: تعمیرات اساسی مدرسه سمیه بهبهان (متوسطه دوم) نام دستگاه اجرایی: اداره نوسازی مدارس

صفحه: ۱۴

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

مبالغ با احتساب ضرایب بریال

فصل	شرح فصول	فهرست بها	ستاره دار	فاکتوری	مبالغ پایکار	جمع فصل	% وزنی
۳	لوله های پی.وی.سی و پلی پروپیلن	۲۳۸'۵۲۸'۲۹۰	۰	۰	۰	۲۳۸'۵۲۸'۲۹۰	۱۷/۸۶
۴	لوله های پلی اتیلن	۵۷'۶۲۱'۸۵۰	۳۰۶'۷۳۵'۰۰۰	۰	۰	۳۶۴'۳۵۶'۸۵۰	۲۷/۲۹
۲۹	لوازم بهداشتی، شیرهای بهداشتی	۵۲۹'۳۳۳'۰۹۰	۵۱'۴۰۸'۵۰۰	۰	۰	۵۸۰'۷۴۱'۵۹۰	۴۳/۴۹
۳۱	لوازم آشپزخانه	۹۷'۲۷۱'۴۶۰	۰	۰	۰	۹۷'۲۷۱'۴۶۰	۷/۲۸
۳۳	مخازن و مبدلها	۰	۵۴'۳۴۰'۰۰۰	۰	۰	۵۴'۳۴۰'۰۰۰	۴/۰۷
	جمع با احتساب ضرایب	۹۲۲'۷۵۴'۶۹۰	۴۱۲'۴۸۳'۵۰۰			۱'۳۳۵'۲۳۸'۱۹۰	

«مبالغ دفترچه‌ها-صورت وضعیت شماره ۱ (پیمانکار)»

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۵/۱۳

نام پروژه: تعمیرات اساسی مدرسه سمیه بهبهان (متوسطه دوم) نام دستگاه اجرایی: اداره نوسازی مدارس

صفحه: ۱۵

نام مهندس مشاور:

نام پیمانکار:

مبالغ با احتساب ضرایب بریال

نام دفترچه	فهرست بها	ستاره دار	فاکتوری	مبالغ پایکار	مبلغ دفترچه
ابنیه	۱'۱۱۱'۹۸۰'۹۴۴				۱'۱۱۱'۹۸۰'۹۴۴
تاسیسات مکانیکی	۹۲۲'۷۵۴'۶۹۰	۴۱۲'۴۸۳'۵۰۰			۱'۳۳۵'۲۳۸'۱۹۰
تاسیسات برقی					
جمع با احتساب ضرایب	۲'۰۳۴'۷۳۵'۶۳۴	۴۱۲'۴۸۳'۵۰۰			۲'۴۴۷'۲۱۹'۱۳۴

۹۷'۸۸۸'۷۶۵: اضافه می شود مبلغ تجهیز:

جمع کل تجهیز به حروف: نود و هفت میلیون و هشتصد و هشتاد و هشت هزار و هفتصد و شصت و پنج ریال

۲'۵۴۵'۱۰۷'۸۹۹: مبلغ کارکرد تا این تاریخ:

جمع کل کارکرد به حروف: دو میلیارد و پانصد و چهل و پنج میلیون و صد و هفت هزار و هشتصد و نود و نه ریال